

# **Umbau und Erneuerung von Hammerwurf-und Diskuskäfig**

## **Chronologie der neuen Wurfanlage**

- 31.05.2018 Info. Fam. Grißmer, dass der TV St. Wendel seinen alten Hammerwurfkäfig, an Phönix Mutterstadt verschenkt hat. „Stephanie Lück“: Den hätten wir auch genommen!!!
- 14.07.2018 Info. Fam. Grißmer, Phönix Mutterstadt nimmt den Käfig nicht, da der Transport zu teuer ist. Zusage der Anlage für LG Bliestal
- 19.07.2018 Anlage in St. Wendel ausgemessen und Transport geplant
- 27.07.2018 Transport der Anlage von St. Wendel nach Mimbach
- 22.08.2018 32 Steine für die Fundamente des neuen Hammerwurfkäfigs gekauft
- 27.08.2018 Grobes Einmessen der zukünftigen Fundamente
- 11.09.2018 Rücksprache mit der Bürgermeisterin zwecks Übernahme der Kosten für Erdarbeiten und Beton
- 14.09.2018 Einmessen mit Vermessungstechniker für den Aushub der neuen Fundamente
- 19.09.2018 Der Aushub für die Fundamente der neuen Hammerwurfanlage ist durch den Bauhof der Stadt Blieskastel ausgeführt
21. - 25.09 2018 Montage der 32 Fundamentsteine
- 02.10.2018 Fertigstellung der Fundamente mit Auffüllung durch einen Sponsor
09. - 13.10.2018 Demontage des vorhandenen Käfigs mit Sicherung von 6 Stützen für den geplanten neuen Diskuskäfig
17. - 22.10.2018 Montage der neuen Aluminiumstützen zur Netzaufnahme
- 26.10.2018 Montage des Netzes für den Hammerwurfkäfig
- 03.11.2018 Vorhandenes altes, gebrauchtes Netz (Geschenk von Sulzbach) ausgebreitet und zwei Teile mit vielen Löchern herausgeschnitten
- 05.11.2018 Beginn mit der Netzreparatur des ersten Netzes
- 12.11.2018 Demontage des vorhandenen Diskuskäfigs
- 19.11.2018 24 Steine für die Fundamente des neuen Diskuskäfigs gekauft

23.11.2018	Einmessen für den Aushub der neuen Fundamente
28.11.2018	Der Aushub für die Fundamente der neuen Diskusanlage ist durch den Bauhof der Stadt Blieskastel ausgeführt
12. - 18.12.2018	Montage der 24 Fundamentsteine
19.12.2018	Fertigstellung der Fundamente mit Auffüllung durch einen Sponsor
09.01.2019	Transport der sechs Stützen zur Aufbereitung zum Privatanwesen Klingler
19.01.2019	Richten einer Stütze
20.01.2019	Testwerfen auf der neuen Hammerwurfanlage
12. - 14.02.2019	Aufbereitung der Stützen mit Aufhängevorrichtung für das Netz und Anstrich der Stützen
18.02.2019	Rücktransport der Stützen nach Mimbach
15. - 25.02.2019	Reparatur des zweiten Netzes
21.02.2019	Montage der Stützen für den Diskuskäfig
25. - 26.02.2019	Fertigstellung der Oberfläche um die Fundamente
28.02.2019	Montage der beiden Netze für den Diskuskäfig

## **Verbaute Materialien**

8,000 m <sup>3</sup>	Aushub für die Fundamente
32 + 24 Stk.	Steine für die Fundamente
55 Sack	Zack-Zack Beton für die Fundamente
1,000 m <sup>3</sup>	Fertigbeton für die Hammerwurfanlage
2,500 m <sup>3</sup>	Schotter 0/32 für beide Anlagen
0,500 m <sup>3</sup>	Mutterboden für die Diskusanlage
2400 Stk.	Kabelbinder grün für Netzreparatur
100 Stk.	Kabelbinder schwarz für Netzmontage
40 m	Kunststoffseil, 8 mm für Netzmontage

20 m	Kunststoffseil, 6 mm für Netzmontage
10 Stk.	Karabinerhaken Alu für Netzmontage
6 Stk.	Karabinerhaken Stahl für Netzmontage
48 Stk.	Trennscheiben Stahl für die Demontage der Käfige

Der gesamte Umbau der beiden Wurfanlagen wurde in rund

**330 !!!**

freiwilligen Arbeitsstunden ermöglicht.

Danke an:

- Stephanie Lück
- Sidney-Spike Tregellis
- Florence Schilhab
- Lorenz Lück
- Alexander Lück
- die anonymen Spender'
  
- **und ganz besonders an Roland Klingler für den unermüdlichen Einsatz bei der Planung, Organisation, Transport und Koordination von Abläufen etc. und nicht zuletzt für die vielen unzähligen Arbeitsstunden in Eigenregie**

Fotoserie zum Neubau der Wurfanlage unter

<http://www.lg-bliestal.de/images/fotos/2019/Neubau%20Hammerwurf-%20und%20Diskusanlage/album.html>